

Predbežná finančná kontrola

vykonaná dňa 24.11.2004

podpis zo dňa 12.2.2003

zo dňa 14.2.2003

zo dňa 13.2.2004

D o d a t o k č.3

k zmluve o dielo č.3/2002

k dodatku č.1

k dodatku č.2

predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Čereňany, okres Prievidza, kraj Trenčiansky

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R. Štefánika č.20, 911 50 Trenčín
zastúpeným Mgr.Helenou Mikoláškovou - prednostkou katastrálneho úradu
ako objednávateľom

Jarmilou Englártovou-GEOEX-geodetické práce a služby, Kukučínova 5,
974 01 Banská Bystrica ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1./V článku III."Vykonanie diela" sa mení v bode 3.1 v texte:
IV.etapa : Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa paragrafu 7 zákona
č.180/1995 Z.z. v platnom znení v termíne "do 31.12.2004" na v termíne
"do 31.3.2005".

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela pre IV.etapu :

Komisií ROEP boli predložené námietky k návrhu registra. Z dôvodu väčšieho počtu námietok, ktoré je potrebné prešetriť a žiadostí o vyrážanie, nie je možné ukončiť ROEP Čereňany v stanovenom termíne, tak aby boli dodržané zákonom stanovené lehoty na odvolanie voči vydaným rozhodnutiam. Z tohto dôvodu sa mení termín ukončenia diela pre IV.etapu. Príloha - vyjadrenie Správy katastra zo dňa 18.11.2004.

2./Ostatné znenie zmluvy o dielo zostáva nezmenené.

3./Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originálnym vyhotovením. Dve vyhotovenia dodatku održí zhotoviteľ a dve objednávateľ.

4./Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa

V Banskej Bystrici dňa 24.11.2004

Telefon
0381-3422187

Fax
0381-3422187



Mikolášková

objednávateľ

Jarmila Englártová-GEOEX
geodetické práce a služby
Kukučínova 5
974 01 Banská Bystrica
IČO: 22 715 932

zhotoviteľ